



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO  
Rua José Fernandes da Silva, n.º 28 | centro |  
CEP 12.180-000 Natividade da Serra | SP |  
FABX (12) 3677 9700  
[www.natividadedaserra.sp.gov.br](http://www.natividadedaserra.sp.gov.br)



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO MIRANTE DO CHAPADÃO DE NATIVIDADE DA SERRA/SP.**

Proponente / Tomador		Município				Objeto							
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA		NATIVIDADE DA SERRA				REVITALIZAÇÃO MIRANTE DO CRUZEIRO, "CHAPADÃO" DE NATIVIDADE DA SERRA/SP.							
Programa											Prazo Total - dias		
											90		
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	30 Dias		60 Dias				90 Dias			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Preliminares	R\$ 3.425,44	1,39%	R\$ 3.425,44	100%	R\$ -		R\$ 3.425,44	100,00%			R\$ 3.425,44	100,00%
2	Pavimentação	R\$ 110.635,26	44,77%	R\$ 49.785,87	45%	R\$ 33.190,58	30%	R\$ 82.976,44	70,00%	R\$ 27.658,81	25%	R\$ 110.635,26	100,00%
3	Pergolado/Instalação	R\$ 27.599,85	11,17%	R\$ -		R\$ 11.039,94	40%	R\$ 11.039,94	40,00%	R\$ 16.559,91	60%	R\$ 27.599,85	100,00%
4	Deck/Instalação	R\$ 83.333,34	33,72%	R\$ -		R\$ 41.666,67	50%	R\$ 41.666,67	50,00%	R\$ 41.666,67	50%	R\$ 83.333,34	100,00%
5	Playground	R\$ 10.548,45	4,27%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.548,45	100%	R\$ 10.548,45	100,00%
6	Sinalização	R\$ 641,61	0,26%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 641,61	100%	R\$ 641,61	100,00%
7	Limpeza da Obra	R\$ 10.930,22	4,42%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.930,22	100%	R\$ 10.930,22	100,00%
		<b>Total Simples</b>		R\$ 53.211,30	21,53%	R\$ 85.897,19	34,76%			R\$ 108.005,68	43,71%		
		<b>Total Acumulado</b>		R\$ 247.114,17	100,00%	R\$ 139.108,49	56,29%			R\$ 247.114,17	100,00%		

DATA BASE	PLANILHA
jan/24	192-CDHU
jan/24	SINAPI

Natividade da Serra, 04 de março de 2024.  
**Local/Data**

**Tomador**  
Nome: Evail Augusto dos Santos  
Cargo: Prefeito

**Responsável Técnico**  
Nome: Mário Luis Pena de Araújo  
CREA-SP: 5062691565